

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 87

Il Giorno 15 Maggio 2026, alle ore 12,20 si riunisce presso la stanza attigua alla sala della presidenza del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,20;

Il Vice Presidente Dario Scaletta, assente, al suo posto presente la Consiglieria Piera Alagna, ore 12,20;

Marino Pietro ore 12,20;

Paola Caltagirone ore 12,40;

Bonanno Giuseppe ore 12,20;

Giorgio Randazzo ore 12,20;

Brigida Mineo ore 12,35;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,20.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- **2) "Andamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex casa e cose, sito in via Caduti delle foibe, ove sorgerà la nuova sede del Centro per l'impiego cittadino";**
- 2)"Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 3) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente ritorna alla trattazione del punto 2) **"Andamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex casa e cose, sito in via Caduti delle foibe, ove sorgerà la nuova sede del Centro per l'impiego cittadino "**;

Il Presidente porta a conoscenza della commissione di avere partecipato ad un sopralluogo con i tecnici comunali nell'immobile di Via Caduti delle foibe unitamente al funzionario responsabile per il CPI Provinciale, Giuseppe Bertoglio.

Per i tecnici comunali erano presenti il RUP, Ingegnere Marcello Bua ed il direttore dei lavori, Ing. Passalacqua Pietro.

Al sopralluogo erano presenti i rappresentanti della ditta che sta svolgendo i lavori di ristrutturazione dell'immobile.

Al momento si è già proceduto con la sistemazione di tutti gli impianti, è stato allocato il Fotovoltaico sul tetto, si è proceduto alla suddivisione degli ambienti che in origine erano molto grandi, con tramezzi e pareti, al fine di renderlo più confacente all'uso previsto.

Nel piano interrato si è anche proceduto alla sistemazione delle pareti mediante applicazione di appositi pannelli di cartongesso.

Sul posto erano presenti oltre una decina di operai che operavano sia all'interno della struttura che all'esterno.

In particolare, nei prossimi giorni dovrebbero procedere con gli abbassamenti dei solai con il cartongesso ed iniziare i lavori di scavo per l'allacciamento della condotta idrica e fognaria.

Come da programma, i lavori dovranno essere terminati entro il 30 Giugno del corrente anno, atteso che si tratta di fondi PNRR.

La commissione al momento ritiene chiuso l'argomento fermo restando che continuerà a monitorare l'andamento dei lavori ed il loro definitivo completamento.

Il Consigliere Piera Alagna esce dalla commissione alle ore 13,00, mentre il consigliere Giuseppe Bonanno esce alle ore 13,10.

Le Funzioni di Segretario dalle 13,00 sono assunte dal Consigliere Giorgio Randazzo, mentre ad inizio seduta le funzioni sono state assunte dalla consigliera Piera Alagna

Alle ore 13,20 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Lunedì ore 11,30.

Piera Alagna

Dalle 13.00

Giorgio Randazzo

Avv. Pietro Ferro